

Fecha:11/07/03

CLIENTE: UTE MONTCADA  
NIF: G-62772595  
Mogoda, 1, 3 planta  
08210 Barbera del Valle

### SITUACION EN EUROS

| SITUACION EN EUROS      | TOTAL        | RETENCION  | ACUMULADO    | ANTERIOR     | MENSUAL    |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                         | EUROS        | EUROS      | EUROS        | EUROS        | EUROS      |
| ADELANTO                | 618 330,60   | 68 703,40  | 687 034,00   | 687 034,00   | 0,00       |
| TRABAJOS                | 1 650 863,70 | 183 429,30 | 1 834 293,00 | 1 612 188,00 | 222 105,00 |
| TRABAJOS SUPLEMENTARIOS | 41 895,36    | 4 655,04   | 46 550,40    | 46 491,86    | 58,54      |
| PRUEBA HIDRAULICA       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| SALDO A RECEPCION       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TRABAJOS REALIZADOS     | 2 311 089,66 | 256 787,74 | 2 567 877,40 | 2 345 713,86 | 222 163,54 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| NETO                  | 256 787,74 |
| IVA                   | 41 086,04  |
| ADEUDADO A DIA DE HOY | 297 873,78 |
| RECIBIDO A CUENTA     |            |
| DEMANDA A CUENTA      | 297 873,78 |

Importe a pagar: 297 873,78 EUROS

Exigible el 30 de agosto del 2003  
IVA regularizado por su cuenta a medida de los pagos

[illegible]

QUILLE - S.A. au capital de 15 255 000 € - 680 500 881 RCS ROUEN - SIRET 680 500 881 00239  
18, rue Henri Rivière - BP 1048 - 76172 ROUEN Cedex 1 - Tél. : 02 35 14 48 48 - Fax : 02 35 14 49 00  
N° TVA intracommunautaire : FR 12 680 500 881



27 JUN. 2003

QUILLE

INDUSTRIE

## FACTURA N° 6032

Fecha: 27/06/03

NIF N0013346B  
 N° FACTURA: 6032  
 N° OBRA: 222070  
 Resp: O. BOUVERESSE  
 Redactor: M. GUEYDAN

CLIENTE: UTE MONTCADA  
 NIF: G-62772595  
 Mogoda, 1, 3 planta  
 08210 Barbera del Valle

TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL 30/06/2003  
 OBRA: ECOPARC 2

## SITUACION EN EUROS

|                         | TOTAL<br>EUROS | RETENCION<br>EUROS | ACUMULADO<br>EUROS | ANTERIOR<br>EUROS | MENSUAL<br>EUROS |
|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ADELANTO                | 618 330,60     | 68 703,40          | 687 034,00         | 687 034,00        | 0,00             |
| TRABAJOS                | 1 650 863,70   | 183 429,30         | 1 834 293,00       | 1 612 188,00      | 222 105,00       |
| TRABAJOS SUPLEMENTARIOS | 41 895,36      | 4 655,04           | 46 550,40          | 46 491,86         | 58,54            |
| PRUEBA HIDRAULICA       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| SALDO A RECEPCION       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| TRABAJOS REALIZADOS     | 2 311 089,66   | 256 787,74         | 2 567 877,40       | 2 346 713,86      | 222 163,54       |


NETO 2 311 089,66  
 IVA 369 774,35  
 ADEUDADO A DIA DE HOY 2 680 864,01  
 RECIBIDO A CUENTA 2 448 925,27  
 DEMANDA A CUENTA 231 938,74

Importe a pagar:

231 938,74 EUROS

Exigible el 30 de julio del 2003  
 IVA regularizado por su cuenta a medida de los pagos

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 6870       | 27.06.03   | 15/07/03 |
| 6032       | 231 938,74 | 21.07.03 |
| 27.06.03   | 2362-2363  | IVA 16   |
| 60600004   | 222 163,54 | 91206870 |
| 60600004   | 222 163,54 | 91206870 |
| 41290000   | 31931,50   |          |
| 41006870   | 231 938,74 |          |
| Cap Admva. | Cap Aced   | Cap BCC  |
| 01.07.03   | 10.07.03   |          |



2 JUN. 2003

# FACTURA N° 5018

Fecha: 02/06/03

NIF: N0013346B  
N° FACTURA: 4023  
N° OBRA: 222070  
Resp: O. BOUVERESSE  
Redactor: M. GUEYDAN

CLIENTE: UTE MONTCADA  
NIF: G-62772595  
Mogoda, 1, 3 planta  
08210 Barbera del Valle

## TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL 30/05/2003 OBRA: ECOPARC 2

### SITUACION EN EUROS

|                         | TOTAL<br>EUROS | RETENCION<br>EUROS | ACUMULADO<br>EUROS | ANTERIOR<br>EUROS | MENSUAL<br>EUROS |
|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ADELANTO                | 618 330,60     | 68 703,40          | 687 034,00         | 687 034,00        | 0,00             |
| TRABAJOS                | 1 450 969,20   | 161 218,80         | 1 612 188,00       | 1 453 885,00      | 158 303,00       |
| TRABAJOS SUPLEMENTARIOS | 41 842,67      | 4 649,19           | 46 491,86          | 46 491,86         | 0,00             |
| PRUEBA HIDRAULICA       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| SALDO A RECEPCION       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| TRABAJOS REALIZADOS     | 2 111 142,47   | 234 571,39         | 2 345 713,86       | 2 187 410,86      | 158 303,00       |

NETO: 2 111 142,47  
IVA: 337 782,80  
ADEUDADO A DIA DE HOY: 2 448 925,27

RECIBIDO A CUENTA: 2 283 656,94

DEMANDA A CUENTA: 165 268,33


Importe a pagar: 165 268,33 EUROS

Exigible el 30 de junio del 2003

IVA regularizado por su cuenta a medida de los pagos

|                           |                            |                                 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Num. Proveedor<br>6870    | Data recep.<br>02.06.03    | Data Compt.<br>15.06.03         |
| Num. Fra.<br>5018         | Total Fra.<br>165268'33    | Vt. 30.06.03<br>Codi. Pag. P530 |
| Data Fra.<br>02.06.03     | Num. Assent.<br>1916 - F18 | IVA % 16<br>IVA Import 22795'63 |
| Cte. Comptab.<br>60600000 | Import<br>158303'00        | Cte. Analitic<br>91206870       |
| 60600000                  | - 15830'50                 | 91206870                        |
| 47290000                  | 22795'63                   |                                 |
| 41006870                  | 165268'33                  |                                 |
| Cap Admva.                | Cap Area                   | Gerant                          |
| Data 03.06.03             | Data 15.06.03              | Data 16/06/03                   |





# FACTURA N° 4023

Fecha: 22/04/03

NIF: N00133468  
N° FACTURA: 4023  
N° OBRA: 222070  
Resp: O. BOUVERESSE  
Redactor: M. GUEYDAN

CLIENTE: UTE MONTCADA  
NIF: G-62772595  
Mogoda, 1, 3 planta  
08210 Barbera del Valle

## TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL 30/04/2003 OBRA: ECOPARC 2

### SITUACION EN EUROS

|                         | TOTAL<br>EUROS | RETENCION<br>EUROS | ACUMULADO<br>EUROS | ANTERIOR<br>EUROS | MENSUAL<br>EUROS |
|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ADELANTO                | 618 330,60     | 68 703,40          | 687 034,00         | 687 034,00        | 0,00             |
| TRABAJOS                | 1 308 496,50   | 145 388,50         | 1 453 885,00       | 1 339 330,00      | 114 555,00       |
| TRABAJOS SUPLEMENTARIOS | 41 842,67      | 4 649,19           | 46 491,86          | 37 784,00         | 8 707,86         |
| PRUEBA HIDRAULICA       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| SALDO A RECEPCION       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| TRABAJOS REALIZADOS     | 1 968 669,77   | 218 741,09         | 2 187 410,86       | 2 064 148,00      | 123 262,86       |

NETO 1 968 669,77  
IVA 314 987,16  
ADEUDADO A DIA DE HOY 2 283 656,94  
RECIBIDO A CUENTA 2 154 970,51  
DEMANDA A CUENTA 128 686,43

Importe a pagar:

128 686,43 EUROS

Exigible el 30 de mayo del 2003

IVA regularizado por su cuenta a medida de los pagos

|                           |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Núm. Proveedor<br>6010    | Data Recep.<br>22.04.03   | Data Comptab.<br>30.04.03       |
| Núm. Fra.<br>4023         | Total Fra.<br>128686'43   | Vt. 30.05.03<br>Cort. Fra. 1530 |
| Data Fra.<br>22.04.03     | Núm. Assent.<br>1368-1370 | IVA %<br>16                     |
| Cte. Comptab.<br>60600004 | Import<br>123262'86       | IVA Reduccion<br>17749'85       |
| Cte. Analit.<br>60600004  | - 12326'25                | 91206870                        |
| 47250000                  | 17749'85                  |                                 |
| 41006870                  | 128686'43                 |                                 |
| Cap Admva.<br>/s          | Cap Area<br>/s            | Cap Int.<br>/s                  |
| Cap FCC<br>/s             |                           |                                 |
| Data: 29.04.03            | Data: 06.05.03            | Data:                           |



24 FEB 2003

FACTURA N 2047

NIF  
N° FACTURA:  
N° OBRA:  
Resp: O. BOUVERESSE  
Redactor: M. GUEYDAN  
Fecha: 24/02/03

N0012845-D  
2047  
222070

CLIENTE: UTE MONTCADA  
NIF: G-62772595  
Mogoda, 1, 3 planta  
08210 Barbera del Valle

TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL 28/02/2003  
OBRA: ECOPARC 2

SITUACION EN EUROS

|                         | TOTAL<br>EUROS | RETENCION<br>EUROS | ACUMULADO<br>EUROS | ANTERIOR<br>EUROS | MENSUAL<br>EUROS |
|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ADELANTO                | 618 330,60     | 68 703,40          | 687 034,00         | 687 034,00        | 0,00             |
| TRABAJOS                | 851 320,80     | 94 591,20          | 945 912,00         | 205 437,00        | 740 475,00       |
| TRABAJOS SUPLEMENTARIOS | 8 156,34       | 906,26             | 9 062,60           | 0,00              | 9 062,60         |
| PRUEBA HIDRAULICA       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| SALDO A RECEPCION       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| TRABAJOS REALIZADOS     | 1 477 807,74   | 164 200,86         | 1 642 008,60       | 892 471,00        | 749 537,60       |

NETO 1 477 807,74  
IVA 236 449,24  
ADEUDADO A DIA DE HOY 1 714 256,98  
RECIBIDO A CUENTA 931 739,72  
DEMANDA A CUENTA 782 517,25

Importe a pagar:

782 517,25 EUROS


Exigible el 31 de marzo del 2003

IVA regularizado por su cuenta a medida de los pagos

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prov. 6870            | Data Recp. 24.02.03   | Data Comp. 28.02.03   |
| Num. Fra. 2047        | Total Fra. 782.517'25 | Vt. 31.03.03          |
| Data Fra. 24.02.03    | Num. Assent. 142-544  | Codi. Pag. 8930       |
| Cte. Contab. 60600004 | Import 749.537'60     | IVA % 16              |
| 60600004              | -74.953'76            | IVA Import 107.933'41 |
| 47250000              | 107.933'41            |                       |
| 41006870              | 782.517'25            |                       |
| Cap Admva.            | Cap Area              | Gerent                |
| Data 26.02.03         | Data 06.03.03         | Data 10.03.03         |

6870

2 8 NOV 2002



## DEMANDA A CUENTA N° 1

N° DAC : 11046  
 N° Obra : 222.03  
 Resp. : O.BOUVERESSE  
 Redactor : M.GUEYDAN  
 Fecha : 21/11/02

CLIENTE : UTE MONTCADA  
 NIF : G-62772595

DEMANDA A CUENTA A LA FIRMA DEL CONTRACTO

OBRA : ECOPARC 2 BARCELONA

## SITUACION EN EUROS

|                         |         | ACUMULADO  | ANTERIOR | MENSUAL    |
|-------------------------|---------|------------|----------|------------|
| ADELANTO                | Sin IVA | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| TRABAJOS                |         | 687 034,00 | 0,00     | 687 034,00 |
| TRABAJOS SUPLEMENTARIOS |         | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| TRABAJOS REALIZADOS     | Sin IVA | 687 034,00 | 0,00     | 687 034,00 |
| RETENCION DE GARANTIA   | Sin IVA | 68 703,40  | 0,00     | 68 703,40  |
| NETO                    | Sin IVA | 618 330,60 | 0,00     | 618 330,60 |
| IVA                     |         | 98 932,90  | 0,00     | 98 932,90  |
| ADEUDADO A DIA DE HOY   | Con IVA | 717 263,50 | 0,00     | 717 263,50 |
| RECIBIDO A CUENTA       | Con IVA | 0,00       |          |            |
| DEMANDA A CUENTA        | Con IVA | 717 263,50 |          |            |

Pago a recepción de factura.

IVA regularizado a medida de la recepción de los pagos.

Penalizaciones por retraso : 1,5 veces el % de los pagos.

Tasa de descuento : 0%


|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| 6870          | 28.11.02   | 31/12/02      |
| 11046         | 717.263'50 | 68            |
| 21.11.02      | 2863-2363  | 98932'90      |
| Cte. Comptab. | Import     | Cte. Analitic |
| 60600004      | 687034'00  | 91206870      |
| 60600004      | -68703'40  | 91206870      |
| 47290000      | 98932'90   |               |
| 21006870      | 717263'50  |               |
| Cap Admva.    | Cap Area   | Gerenti       |
| Per FCC       |            |               |
| Data 05.12.02 | Data       | Data 13/01/03 |

PAYMENT 02.12.02

A1006870 - 57200000

Des. 2863





13 ENF. 2003

FACTURA N° 12034

N° FACTURA: 12034  
N° OBRA: 220030  
Resp: O. BOUVERESSE  
Redactor: M. GUEYDAN  
Fecha: 20/12/02  
N° 12034

CLIENTE: UTE MONTCADA  
NIF: G-62772595  
Mogoda, 1, 3° planta  
08210 Barbera del Valle

**TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL 30/12/2002**  
**OBRA: ECOPARC 2**

**SITUACION EN EUROS**

|                         | TOTAL<br>EUROS | RETENCION<br>EUROS | ACUMULADO<br>EUROS | ANTERIOR<br>EUROS | MENSUAL<br>EUROS |
|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ADELANTO                | 618 330,60     | 68 703,40          | 687 034,00         | 687 034,00        | 0,00             |
| TRABAJOS                | 89 265,60      | 9 918,40           | 99 184,00          | 0,00              | 99 184,00        |
| TRABAJOS SUPLEMENTARIOS | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| PRUEBA HIDRAULICA       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| SALDO A RECEPCION       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| TRABAJOS REALIZADOS     | 707 596,20     | 78 621,80          | 786 218,00         | 687 034,00        | 99 184,00        |

NETO 707 596,20  
IVA 113 215,39  
ADEUDADO A DIA DE HOY **820 811,59**

RECIBIDO A CUENTA **717 268,50**

DEMANDA A CUENTA **103 548,10**


Importe a pagar: 103 548,10 EUROS

Exigible el 30 de Enero 2003  
IVA regularizado por su cuenta a medida de los pagos

|               |                    |                      |
|---------------|--------------------|----------------------|
| 6870          | 13.01.03           | 20.01.03             |
| 12034         | 103.548'10         | Vt. 30.01.03         |
| 20.12.02      | Num. Assent. 58-60 | Codi. Pag. P530      |
| Cte. Comptab. | Import             | IVA % 16             |
| 60600004      | 99.184'00          | IVA Import 14.282'50 |
| 60600004      | - 9.918'40         | Cte. Analitic        |
| 47290000      | 14.282'50          | 91206870             |
| 41006870      | 103.548'10         | 91206870             |
| Cap Admva.    | Cap Area           | Genet                |
| Data 17.01.03 | Data 21.01.03      | Data 21/01/03        |

R 0099316-0






**UTE MONTACADA**  
**SITUACION N° 2**  
**SEGUN PROGRESO DEL 31/01/03**

| DESCRIPCIÓN                                 | PROGRESO |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>I ESTUDIO TECNICO</b>                    | 100%     |
| <b>II INSTALACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO</b> | 100%     |
| <b>III DIGESTORES</b>                       |          |
| CAP.0: DIVERSOS                             | 100%     |
| CAP.1: EXCAVACIÓN Y CIMIENTOS               | 100%     |
| CAP.2: ESPACIO TÉCNICO                      | 100%     |
| CAP.3: LOSA DE FONDO                        | 100%     |
| CAP.4: VIROLA Y PARED CENTRAL               | 3%       |
| CAP.5: CUBIERTA                             | 50%      |
| CAP.6: PARED CENTRAL (incluido en 4)        | 0%       |
| CAP.7: REVESTIMIENTO INTERNO                | 0%       |
| CAP.8: AISLAMIENTO                          | 0%       |
| CAP.9: ESTRUCTURA METALICA                  | 0%       |
| <b>IV OTRAS ACTIVIDADES</b>                 |          |
| A- IMPLANTACIÓN DE LA GRUA                  | 100%     |
| B- COSTES INDIRECTOS                        | 100%     |
| C- SOBREECAVACIÓN DE 1,10 m.                | 100%     |
| D- RELLENO DE HORMIGÓN POBRE                | 100%     |
| E- ARMADURA MÍNIMA (*)                      | 30%      |
| F- GRUPOS ELECTRÓGENOS (todo incluido)      | 100%     |


19 DIC 2002



18/12/2002

UTE  
SITUACION N° 1  
SEGUN PROGRESO DEL 30/12/2002


| N°  | DESCRIPCION                               | Progreso |
|-----|-------------------------------------------|----------|
| I   | ESTUDIOS TECNICOS                         | 100%     |
| II  | INSTALACION DE LA ZONA DE TRABAJO         | 100%     |
| III | DIGESTORES                                |          |
|     | Cap 0 : DIVERSOS                          | 100%     |
|     | Cap 1 : EXCAVACION Y CIMIENTOS            | 100%     |
|     | Cap 2 : ESPACIO TECNICO                   | 100%     |
|     | Cap 3 : LOSA DE FONDO                     | 66%      |
|     | Cap 4 : VIROLA Y PARED CENTRAL            | 0%       |
|     | Cap 5 : CUBIERTA                          | 50%      |
|     | Cap 6 : PARED CENTRAL (incluido en cap 4) |          |
|     | Cap 7 : REVESTIMIENTO INTERNO             | 0%       |
|     | Cap 8 : AISLAMIENTO                       | 0%       |
|     | Cap 9 : ESTRUCTURA METALICA               | 0%       |
|     | Cap 2 : ESPACIO TECNICO                   | 100%     |
| IV  | OTRAS ACTIVIDADES                         |          |
|     | A- IMPLANTACION DE LA GRUA                | 100%     |
|     | B- COSTES INDIRECTOS                      | 100%     |
|     | C-SOBREEXCAVACION                         | 100%     |
|     | D-RELLENO DE HORMIGON POBRE               | 100%     |
|     | E-ARMADURA MINIMA                         | 0%       |
|     | F-GRUPOS ELECTROGENOS                     | 100%     |



18/12/2002

UTE  
SITUACION N° 1  
SEGUN PROGRESO DEL 30/12/2002


| N°  | DESCRIPCION                               | Progreso |
|-----|-------------------------------------------|----------|
| I   | ESTUDIOS TECNICOS                         | 100%     |
| II  | INSTALACION DE LA ZONA DE TRABAJO         | 100%     |
| III | DIGESTORES                                |          |
|     | Cap 0 : DIVERSOS                          | 100%     |
|     | Cap 1 : EXCAVACION Y CIMIENTOS            | 100%     |
|     | Cap 2 : ESPACIO TECNICO                   | 100%     |
|     | Cap 3 : LOSA DE FONDO                     | 66%      |
|     | Cap 4 : VIROLA Y PARED CENTRAL            | 0%       |
|     | Cap 5 : CUBIERTA                          | 50%      |
|     | Cap 6 : PARED CENTRAL (incluido en cap 4) |          |
|     | Cap 7 : REVESTIMIENTO INTERNO             | 0%       |
|     | Cap 8 : AISLAMIENTO                       | 0%       |
|     | Cap 9 : ESTRUCTURA METALICA               | 0%       |
|     | Cap 2 : ESPACIO TECNICO                   | 100%     |
| IV  | OTRAS ACTIVIDADES                         |          |
|     | A- IMPLANTACION DE LA GRUA                | 100%     |
|     | B- COSTES INDIRECTOS                      | 100%     |
|     | C-SOBREEXCAVACION                         | 100%     |
|     | D-RELLENO DE HORMIGON POBRE               | 100%     |
|     | E-ARMADURA MINIMA                         | 0%       |
|     | F-GRUPOS ELECTROGENOS                     | 100%     |



18/12/2002

UTE  
SITUACION N° 1  
SEGUN PROGRESO DEL 30/12/2002

| N°  | DESCRIPCION                               | Progreso |
|-----|-------------------------------------------|----------|
| I   | ESTUDIOS TECNICOS                         | 100%     |
| II  | INSTALACION DE LA ZONA DE TRABAJO         | 100%     |
| III | DIGESTORES                                |          |
|     | Cap 0 : DIVERSOS                          | 100%     |
|     | Cap 1 : EXCAVACION Y CIMIENTOS            | 100%     |
|     | Cap 2 : ESPACIO TECNICO                   | 100%     |
|     | Cap 3 : LOSA DE FONDO                     | 66%      |
|     | Cap 4 : VIROLA Y PARED CENTRAL            | 0%       |
|     | Cap 5 : CUBIERTA                          | 50%      |
|     | Cap 6 : PARED CENTRAL (incluido en cap 4) |          |
|     | Cap 7 : REVESTIMIENTO INTERNO             | 0%       |
|     | Cap 8 : AISLAMIENTO                       | 0%       |
|     | Cap 9 : ESTRUCTURA METALICA               | 0%       |
|     | Cap 2 : ESPACIO TECNICO                   | 100%     |
| IV  | OTRAS ACTIVIDADES                         |          |
|     | A- IMPLANTACION DE LA GRUA                | 100%     |
|     | B- COSTES INDIRECTOS                      | 100%     |
|     | C-SOBREEXCAVACION                         | 100%     |
|     | D-RELLENO DE HORMIGON POBRE               | 100%     |
|     | E-ARMADURA MINIMA                         | 0%       |
|     | F-GRUPOS ELECTROGENOS                     | 100%     |



13 ENE. 2003

Barbera del Valle  
19/12/02

**Situación n° 1 Según Progreso de la Obra del 30/12/02**

**Quille**

Mogoda 1  
08210 Barbera del Valle  
M. Gueydan


**UTE MONTCADA**

Mogoda 1, 3° planta  
08210 Barbera del Valle  
A la atención del señor Albert Sole

Estimado Señor,


Le transmito a continuación la factura correspondiente a los trabajos realizados al 30 de diciembre de 2002.

Le saluda muy atentamente



M. Gueydan





28 ENE. 2003

FACTURA N° 1050

N° FACTURA: 1050  
N° OBRA: 222070  
Resp: O. BOUVERESSE  
Redactor: M. GUEYDAN  
Fecha: 22/01/03  
N° 222070

CLIENTE: UTE MONTCADA  
NIF: G-62772595  
Mogoda, 1, 3° planta  
08210 Barbera del Valle

TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL 31/01/2003  
OBRA: ECOPARC 2

SITUACION EN EUROS

|                         | TOTAL<br>EUROS | RETENCION<br>EUROS | ACUMULADO<br>EUROS | ANTERIOR<br>EUROS | MENSUAL<br>EUROS |
|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ADELANTO                | 618 330,60     | 68 703,40          | 687 034,00         | 687 034,00        | 0,00             |
| TRABAJOS                | 184 893,30     | 20 543,70          | 205 437,00         | 99 184,00         | 106 253,00       |
| TRABAJOS SUPLEMENTARIOS | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| PRUEBA HIDRAULICA       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| SALDO A RECEPCION       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| TRABAJOS REALIZADOS     | 803 223,90     | 89 247,10          | 892 471,00         | 786 218,00        | 106 253,00       |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| NETO                  | 803 223,90 |
| IVA                   | 128 515,82 |
| ADEUDADO A DIA DE HOY | 931 739,72 |
| RECIBIDO A CUENTA     | 820 811,59 |
| DEMANDA A CUENTA      | 110 928,13 |

Importe a pagar:

110 928,13 EUROS

Exigible el 28 de Febrero 2003  
IVA regularizado por su cuenta a medida de los pagos

|                |               |                    |
|----------------|---------------|--------------------|
| Proveedor      | 23.01.03      | 20.01.03           |
| Fra.           | 110 928,13    | 20.02.03           |
| N° Obra        | 22.01.03      | Codi Pag. 22.30    |
| Cte. Exemptab. | 131-132       | IVA % 6            |
| Import         | 106 253,00    | IVA import 11.3043 |
| Cte. Analitic  | 91206870      |                    |
| 60600000       | -10 625,30    | 91206870           |
| 60600000       | 15300,43      |                    |
| 47290000       | 110 928,13    |                    |
| 41006870       |               |                    |
| Cap Admva.     | Cap Area      | Gerente            |
| Data 23.01.03  | Data 28.01.03 | Data 29/01/03      |

