

Remarque à la NOTE 4 de l'expert
 G.C.: Dossier Travaux Suplém.
 CTM Hargeille
 Remarque LFP
 N°
 37
 Pgs 1/3
 dans 31.10.10
 LFP
 casin

24 V.1.3. Les factures de GEOCISA correspondent aux travaux des parois moulées, pas aux travaux des voiles exécutées par URBASER.
 Les voiles ont été exécutées en plus de "2 à 3 mois"

24 V.1.3. Etablissement de commandes du PAM et tableaux des coûts des entreprises significatives avec assignation des coûts aux demandes du PAM.

24 V.1.3. Le pont a été finalisé avant FEV 2010.

26 V.1.3. EVERE redame 100% des pieux des bâtiments, preuves sur fondations superficielles + Δ^t de ϕ et profondeur des pieux des bâtiments, preuves aux pieux (JRC, FOM, VAE)
 Note: les pieux des D16 sont dans la classe thermophile

27 V.1.3. Les poutres de couronnement des joses n'ont pas 400 kg/m³ de javanage.

27 V.1.4.6.B Pieux de ϕ plus important: ϕ 800 et ϕ 1000 Voir pag 208 DT5

60 V.1.4.6.C Retard GC para de 8.805.113€ à 6.957.152€ → Réduction de 21% sur le montant demandé.