



JUSTIFICATIFS GC
TS IFPh 1 GC 11 Inten Séchage

Justificatif par rapport aux estimations d'EVERE							
MAT Intensification du séchage des matières digérées		Fournisseurs et Soustraitants Principaux		Unit	QTY	Montant € HT	PU Moyen € HT
TS IF Ph1 GC 11		Lafarge, Béton Istres		m3	895	116 350	130
Béton		SAMT, PAM		Kg	214 117	256 941	1,20
Acier, manchons, plans etc.		BSP, Granulats, Ideal, ITPR, Jean Lefebvre, Pascal, Sotemac, TJM, TLL, TLS, Traquini					
Terrassement							
Personnel				H	2 516	23 633	36
Grues et levage		Cherbourg, Foselev, Lafont, Matebat, Mediaco, Revel, Rouvier, Sarens, Sofral				47 881	
Coffrages, échafaudages, garde-corps		Alsina, Berand, CMS, Doka, Ecmatsud, Hussor, Jalnat, Mills, Peni, Phocemat, Sateco, Sedes, Sudisolec				10 122	
Matériel, outillage, location							
Soustraction						250 000	
Total						1 083 777	1 211

		Projet global déjà exécuté					
		Lot 3 Execution Directe		Lot 4 Execution Directe		Total Lot 3 & 4 Execution Directe	
		€	%	€	%	€	%
Item	Fournisseurs principaux	11 146 168	100%	26 010 036	100%	37 156 205	100%
Béton	Lafarge et Béton Istres	1 782 972	16%	2 646 559	10%	4 429 531	12%
Ferrailage	PAM et SAMT	2 092 495	19%	6 216 240	24%	8 308 735	22%
Grues et levages	Mediaco, Revel etc	323 207	3%	1 356 121	5%	1 679 328	5%
Coffrages et échafaudages	Alsina, Peri, etc.	1 162 902	10%	2 455 910	9%	3 618 811	10%
Personnel		4 712 193	42%	11 583 081	45%	16 295 274	44%
Autres		1 072 399	10%	1 752 126	7%	2 824 526	8%
Terrassement			0%		0%	-	0%

		Estimation pour les travaux supplémentaires pour les tunnels de séchage			
		Estimation sur les proportions des postes globales de l'ensemble de lots 3 & 4 à partir du m3 de béton par prix unitaire moyen du béton pompé			
		m3 béton 2 tunnel de séchage	P.U. moyen béton pompé	€	%
Total	Fournisseurs principaux			825 827	100%
Béton	Lafarge et Béton Istres	895,00	110,00	98 450	12%
Ferrailage	PAM et SAMT			184 669	22%
Grues et levages	Mediaco, Revel etc			37 324	5%
Coffrages et échafaudages	Alsina, Peri, etc.			80 431	10%
Personnel				362 176	44%
Autres				62 777	8%
Terrassement				-	0%