



PORT AUTONOME DE MARSEILLE
ATTN MONSIEUR RENAUD SPAZZI
(Directeur DATP) et MONSIEUR P. BION
(Travaux Routes/Ponts)
23 PLACE DE LA JOLIETTE
BP81965
13226 MARSEILLE CEDEX

V/réf. :
N/réf. : 070808 EVE PAM 012
PJ ANNEXE 1
ANNEXE 2

Lettre envoyée en RAR

Fos sur Mer, le 07 août 2008

Objet : CTM MARSEILLE – OUVRAGE D'ART

Messieurs,

Le motif de la présente est de vous faire part de notre préoccupation sur le processus d'approbation du pont et les implications sur le programme contractuel avec MPM.

Depuis le mois d'Août 2005, nous avons essayé de progresser le plus possible et de collaborer avec le PAM, au-delà de nos obligations stipulées dans le Bail à Construction (voir tableau ci-joint, annexe 1: correspondance avec le PAM).

Effectivement, comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-joint (cf. annexe 2), à ce jour nous vous avons remis un premier dossier ; nous avons répondu à vos observations et commentaires ; nous comptons sur les avis favorables du Bureau de Contrôle Technique (Bureau Veritas), et, néanmoins, à ce jour, nous sommes dans l'attente de recevoir votre approbation pour continuer la construction.

Si le PAM considère que le Contrat de l'Offre de Concours est devenu aujourd'hui obsolète (du moins Monsieur Peronnet le considérait comme tel), nous vous demandons d'assister à une réunion conjointe avec MPM/PAM/EVERE afin de faire valider par MPM le nouveau pont que vous souhaitez construire.

Dans le cas contraire, nous vous prions de débloquent au plus vite votre position et de nous permettre de continuer les travaux.

Dans l'attente, recevez, Messieurs, l'expression des mes sentiments les meilleurs,

Luis de la Parte

Directeur Général - **EveRé SAS**

EVERE

ANNEXE 1

THEMES : OUVRAGE D'ART

TYPE DE DOCUMENT	DATE D'EMISSION	DE	A:	CC:	OBJET
EMAIL	03/11/2006	PAM	EVERE/MPM	PAM	EVERE - BAIL A CONSTRUCTION POUR LE PONT DE FRANCHISEMENT VF EVERE
EMAIL	09/11/2006	EVERE	PAM	MPM	CTM MARSEILLE - RACCORDEMENT FERROVIAIRE/PONT
EMAIL	05/01/2007	EVERE	PAM	MPM	INFORMATIONS RELATIVES AU PONT ET AUX TERRAINS DE SERVITUDE
EMAIL	02/02/2007	EVERE	MPM	LINKLATERS/EVERE	CTM MARSEILLE - PROCHAINE REUNION AVEC LE PAM
EMAIL	20/02/2007	EVERE	MPM	EVERE	CTM MARSEILLE - PONT ET VOIES FERREES
LETTRE	07/03/2007	EVERE	MPM	EVERE	OFFRE DE CONCOURS POUR L'OUVRAGE D'ART
EMAIL	09/03/2007	EVERE	PAM	MPM	CONTRAT OFFRE DE CONCOURS
EMAIL	02/04/2007	EVERE	PAM/MPM		CTM MARSEILLE - PONT SUR VOIE FERREE
EMAIL	04/05/2007	EVERE	PAM	MPM	URGENT CONTRAT D'OFFRE DE CONCOURS
EMAIL	11/05/2007	EVERE	PAM	MPM	CTM MARSEILLE - DOCUMENTS APS OUVRAGE D'ART
EMAIL	04/06/2007	EVERE	PAM	MPM	PONT CTM
EMAIL	12/06/2007	EVERE	MPM		CTM MARSEILLE - PONT
EMAIL	02/08/2007	EVERE	PAM	MPM	CTM MARSEILLE - ACCES FERROVIAIRE
EMAIL	02/08/2007	EVERE	PAM/DEULEP/VFLI/OTH/MPM		CTM MARSEILLE - REUNION OUVRAGE D'ART
EMAIL	05/10/2007	EVERE	PAM	MPM	CTM MARSEILLE - PLANS OUVRAGE D'ART
EMAIL	12/10/2007	EVERE	MPM	PAM	CTM MARSEILLE - BUDGET OUVRAGE D'ART
LETTRE	01/02/2008	EVERE	PAM	MPM	CTM MARSEILLE - DOSSIER TECHNIQUE OUVRAGE D'ART
EMAIL	01/02/2008	EVERE	MPM		CTM MARSEILLE - DOSSIER TECHNIQUE OUVRAGE D'ART
EMAIL	05/02/2008	EVERE	MPM		CTM MARSEILLE - PLAN AVEC POSITION DES OUVRAGES (PONT, VOIES FERREES, RESEAUX ELECTRIQUES)
EMAIL	11/02/2008	EVERE	MPM		CTM MARSEILLE - DEMARRAGE DES TRAVAUX
LETTRE	15/02/2008	PAM	EVERE	MPM	CTM - DOSSIER TECHNIQUE DE L'OUVRAGE D'ART SUR FUTURES VOIES FERREES
BORDEREAU EVE 00001 PAM	29/04/2008	EVERE	PAM		DOSSIER RECAPITULATIF SUR L'OUVRAGE D'ART EVE PON DG 0 001 A REMIS EN MAINS PROPRES LE 30/04/2008
EMAIL	29/04/2008	PAM	EVERE	MPM	URGENT / PONT EVERE
EMAIL	30/04/2008	PAM	EVERE	MPM	URGENT / PONT EVERE
LETTRE	30/04/2008	EVERE	PAM		CTM MARSEILLE - OUVRAGE D'ART
EMAIL	30/04/2008	PAM	EVERE	MPM	URGENT / PONT EVERE
BORDEREAU EVE 00002 PAM	02/05/2008	EVERE	PAM		FORCE VERTICALE PORTANTE DES PIEUX ET STABILITE DE LA CULEE EN TERRE ARMEE D'ACCES SUR LA VOIE FERREE / DIMENSIONNEMENT DE LA FONDATION POUR LE PONT D'ACCES SUR LA VOIE FERREE REMIS EN MAINS PROPRES LE
LETTRE	14/05/2008	EVERE	PAM		CTM MARSEILLE - OUVRAGE D'ART
BORDEREAU EVE 00003 PAM	14/05/2008	EVERE	PAM		DOSSIER RECAPITULATIF SUR L'OUVRAGE D'ART EVE PON DG 0 001 B REMIS EN MAINS PROPRES LE 13/05/2008
LETTRE	16/05/2008	EVERE	PAM		CTM MARSEILLE - OUVRAGE D'ART
EMAIL	21/05/2008	EVERE	PAM	MPM	INTERFERENCE RESEAUX-PONT
EMAIL	22/05/2008	PAM	EVERE/MPM		INTERFERENCE RESEAUX-PONT
LETTRE	26/05/2008	EVERE	PAM		CTM MARSEILLE - OUVRAGE D'ART
LETTRE	26/05/2008	EVERE	MPM		ARRETE CIRCULATION PONT
EMAIL	22/06/2008	EVERE	MPM		CTM MARSEILLE - OFFRE DE CONCOURS PAM
EMAIL	22/06/2008	PAM	EVERE/MPM		CHANTIERS MPM EVERE - INTERFACES TECHNIQUES AVEC PAM
EMAIL	03/07/2008	EVERE	MPM		RELEVÉ DE CONCLUSIONS EVERE PAM 03/07
EMAIL	11/07/2008	PAM	EVERE	MPM	ANALYSE DU DOSSIER TECHNIQUE DU PONT EVERE - PREMIERES REMARQUES ET DEMANDES DE PRECISIONS
LETTRE	18/07/2008	EVERE	PAM	MPM	CTM MARSEILLE - DOSSIER EVERE
EMAIL	24/07/2008	PAM	EVERE/MPM		REUNION DU 31 JUILLET 2008
EMAIL	26/07/2008	PAM	EVERE/MPM		PROJET INDUSTRIEL EVERE - CHANGEMENTS D'INTERFACE AU PAM A COMPTER DU 1ER AOÛT 2008
LETTRE	31/07/2008	EVERE	PAM		CTM MARSEILLE - DOSSIER EVERE

Historique du pont Everé PAM (Après signature du Contrat de l'Offre de Concours)

- Juillet 2007 Everé et PAM ont signé le Contrat d'offre de concours pour la réalisation du PONT de 275 m de longueur.

Dossier OTH maître d'œuvre et BET

- **06/08/2007** première proposition du pont OTH d'Everé au PAM.
- 14/08/2007 e-mail de M Blon du PAM : PAM n'a pas approuvé le dossier OTH.
- **06/11/2008** Everé a envoyé au PAM une deuxième proposition d'OTH pour le pont.
- 15/11/2007 Réunion Everé - PAM, - OTH : PAM n'a pas approuvé le dossier OTH.
- 17/01/2008 Réunion mensuelle PAM - Maîtrises d'ouvrage : Everé informe au PAM et aux autres Maîtrises d'ouvrage intéressées que la voirie provisoire proposée au PAM sera opérative à partir de fin février début mars. PAM a été d'accord.
- **04/02/2008** Everé a envoyé un nouveau dossier complet pour l'ouvrage d'art. La route provisoire a été comprise dans ce dossier.
- 15/02/2008 Everé a envoyé au PAM les DICT pour la route provisoire.
- 15/02/2008 lettre de M Peronnet de PAM : PAM n'a pas approuvé le dossier OTH.
- 20/02/2008 Réunion Everé - PAM - OTH : PAM n'approuvera pas le dossier OTH parce que ce n'est pas une « conception classique ».

Dossier EVERE maître d'œuvre et BET INTECSA

- Fin février : parce qu'il est clair que PAM n'approuverait pas un dossier OTH pour le pont, Everé prend les responsabilités comme maître d'œuvre et prend aussi la décision de changer de Bureau d'Etudes (INTECSA par OTH).
- 19/04/2008 Avec la connaissance et l'accord du PAM. La route provisoire de 500 m a été ouverte au trafic.
- **29/04/08** Everé a envoyé au PAM le premier dossier INTECSA du Pont, avec une longueur approximative de 490 m, c'est-à-dire, 215 m plus long que le pont contractuel (275 m de longueur).
- 02/05/08 Everé a envoyé la note de calcul des pieux et le G12 fait par SOBESOL pour la zone du PONT
- **12/05/08** Everé a envoyé un deuxième dossier complet du pont.
- 16/05/08 Everé a demandé dans la lettre 160508 EVE PAM 005 d'initier les démarches nécessaires pour la déviation des réseaux (téléphoniques et eau domestique) que interfèrent dans les futures rampes d'accès au pont.
- 20/05/2008 lettre de M Beyer de PAM avec commentaires sur le dossier INTECSA pour le pont. Aucun commentaire du PAM sur la longueur du profil longitudinal du pont.
- 26/05/2008 Everé a envoyé la lettre 260508 EVE PAM 006 où nous vous confirmons, après votre autorisation en réunion du 23 mai 2008, la continuation d'exécution des pieux de l'ouvrage d'art.
- 28/05/08 Réunion PAM-Everé-INTECSA pour clarifier les questions du PAM sur le dossier du pont du 12 mai 2008
- 05/06/08 Everé rappelle dans la lettre 050608 EVE PAM 008 d'initier les démarches nécessaires pour la déviation des réseaux (téléphoniques et eau domestique) qui interfèrent dans les futures rampes d'accès au pont.
- **16/06/08** Everé a envoyé un troisième dossier complet du pont.
- 18 /06/08 L'exécution des pieux est finie.
- 19/06/08 Everé a rappelé au PAM d'initier les démarches nécessaires pour la déviation des réseaux (téléphoniques et eau domestique) qui interfèrent dans les futures rampes d'accès au pont. Pour l'instant, pas de réponses du PAM.

Avis favorables du bureau de contrôle technique : Bureau Veritas.

- **04/07/2008** Everé a envoyé l'avis favorable Bureau Veritas, de l'ensemble des notes de calcul.
- **07/07/2008** Everé a envoyé l'avis favorable de Bureau Veritas des plans d'exécution.
- 30/07/2008 Réunion PAM-Everé : même avec l'avis favorable de Bureau Veritas, PAM n'a pas approuvé le dossier du pont. PAM a demandé un pont de presque 600 m de longueur, c'est-à-dire, 325 m plus long que le pont contractuel (275 m).

Dernière communication au PAM.

- 31/07/2008 Everé a envoyé la lettre 310708 EVE PAM 011, où nous informons que nous considérons avoir répondu au-delà des termes exigés dans le contrat, et que nous attendons approbation du PAM pour redémarrer les travaux.