

Métrage béton pour la nouvelle fondation longrine 7 MAT

	Type		I	L	S	ht	V
	N O R D à S U D	L1	Longrine	16,10	3,40	54,74	1,00
T3		semelle	7,20	5,20	37,44	2,25	84,24
L1		Longrine	5,60	3,40	19,04	1,00	19,04
T2		semelle	4,20	4,40	18,48	1,00	18,48
L1		Longrine	7,60	3,40	25,84	1,00	25,84
T4		semelle	3,20	5,20	16,64	2,25	37,44
L1		Longrine	11,75	3,40	39,95	1,00	39,95
T2		semelle	4,20	4,40	18,46	1,00	18,46
L1	Longrine	10,60	3,40	36,05	1,00	36,05	

m3 béton nouvelle fondation longrine 7 MAT	334,240 m3
--	------------

Projet global déjà exécuté			
Lot 3 Exécution Directe			
		€	%
Item	Fournisseurs principaux	11 146 168	100%
Béton	Lafarge et Béton Istres	1 782 972	16%
Ferrailage	PAM et SAMT	2 092 495	19%
Grues et levages	Mediaco, Revel etc.	323 207	3%
Coffrages et échafaudages	Alsina, Peri, etc.	1 162 902	10%
Personnel		4 712 193	42%
Autres		1 072 399	10%
Terrassement			0%

Estimation pour les travaux supplémentaires pour longrine 7 MAT					
Estimation sur les proportions des postes globales de l'ensemble de lots 3 & 4 à partir					
		m3 béton nouvelle fondation longrine 7 MAT	P.U. moyen béton pompé	€	%
Total	Fournisseurs principaux			229 843 €	100%
Béton	Lafarge et Béton Istres	334,24	110,00	36 766 €	16%
Ferrailage	PAM et SAMT			43 149 €	19%
Grues et levages	Mediaco, Revel etc.			6 665 €	3%
Coffrages et échafaudages	Alsina, Peri, etc.			23 980 €	10%
Personnel				97 169 €	42%
Autres				22 114 €	10%

Coût réel pour les travaux supplémentaires pour la nouvelle fondation longrine 7 MAT			
Terrassement	Pascal TP+TJM		48 065 €
Fondations Profondes	Soletanche		163 695 €
Charpente Bois	Fargeot		50 060 €

Total Estimations + Coûts réels pour les travaux supplémentaires pour la nouvelle fondation longrine 7 MAT	491 663 €
---	------------------