

Bâtiment UVO	Toiture / Sol	Façades	Total
Surface bâtiment UVO Projet (m²)	1 999	4 269	6 268
Surface bâtiment UVO DSP (m²)	1 208	1 643	2 851
Différence de surface (m²)	791	2 626	3 417

Bâtiment UVO	M3
Volume total bâtiment UVO Projet	35 375
Volume total bâtiment UVO DSP	10 082
Différence de volume (m³)	25 293

Bâtiment UVO	M3
Volume bâtiment BA UVO Projet	6 763
Volume bâtiment BA UVO DSP	3 498
Différence de volume (m³)	3 265

Bâtiment UVO Projet					Bâtiment UVO DSP		Différence Bâtiment UVO DSP vs Projet	
Lots	Coût réel SAGE à 31-05-09		Uds	€/Ud	Uds	€	Uds	€
1	182 429	Sol	1 999	91	1 208	110 219	791	72 210
12	469 138	Volume	35 375	13	10 082	133 708	25 293	335 430
3	615 600	Sol	1 999	308	1 208	371 929	791	243 671
4	1 505 756	Volume	6 763	223	3 498	778 839	3 265	726 917
6	779 579	Surface bâtiment	6 268	124	2 851	354 574	3 417	425 005
Total général	3 552 502				Total général	1 749 269	Total général	1 803 233