

Désignation des ouvrages	Quantité		Prix U HT (€)	Montant HT (€)	Entreprise
	U	Réalisée			
<b>Terrassements et réseaux</b>					
Terrassements et fouilles en déblai		m <sup>3</sup>			
Réseaux enterrés		ml			
Ballast en fond de forme		m <sup>3</sup>			
Béton de propreté		m <sup>2</sup>	1 013,45		
Remblai périphérique		m <sup>3</sup>			
<b>Béton Armé</b> <i>Plans de référence</i>					
<b>Armatures en acier</b>					
Têtes de pieux et longrines					
	CMS UVO PG 0 044 C	kg	20 444,54		
	CMS UVO PG 0 045 B	kg	22 189,39		
	CMS UVO PG 0 046 A	kg	5 000,67		
	CMS UVO PG 0 047 A	kg	4 275,54		
	CMS UVO PG 0 051 B	kg	2 003,12		
		<b>kg</b>	<b>53 913,26</b>		
Dalle portée					
	Nappe supérieure CMS UVO PG 0 062 B	kg	76 829,10		
	Nappe inférieure CMS UVO PG 0 063 B	kg	72 702,21		
	Attentes, etc... CMS UVO PG 0 095 A		-		
	CMS UVO PG 0 096 A	kg	4 545,78		
		<b>kg</b>	<b>261 903,60</b>		
<b>Coffrages</b>					
	Têtes de pieux	m <sup>2</sup>	137,57		
	Longrines	m <sup>2</sup>	340,80		
	Dalle portée	m <sup>2</sup>	64,84		
	Massifs (socles)	m <sup>2</sup>	2,73		
		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>545,93</b>		
<b>Béton coulé en place</b>					
	Têtes de pieux	m <sup>3</sup>	40,11		
	Longrines	m <sup>3</sup>	135,60		
	Dalle portée	m <sup>3</sup>	402,40		
	Massifs (socles)	m <sup>3</sup>	0,46		
		<b>m<sup>3</sup></b>	<b>578,58</b>		